



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

## Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

### Compte-rendu de la réunion de chantier 09 Septembre 2015

• <b>Lieu :</b>	Devant la mairie d'Iviers à 14h00
-----------------	-----------------------------------

• <b>Maître d'ouvrage :</b> Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	• <b>Maître d'œuvre :</b> Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	• <b>Entreprise :</b> Forêts et Paysages
--	--	---

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat	✓		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
BARTHOLOME Laurent	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny	✓		
DEZ Fabien	Exploitant Iviers			✓
APPLINCOURT David	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens du Goujon se poursuivent.
- L'entreprise se situe sur la commune d'Iviers.
- La pose de la clôture (piquets, baillage et tension) est terminée sur la première pâture.
- La totalité des piquets a été enfoncée sur la seconde pâture. Le barbelé est en cours de pose et de tension.
- Les cailloux ont été livrés sur la majorité des pâtures (reste la livraison sur la commune de Martigny).

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Une vérification des clôtures posées a été faite lors de cette réunion de chantier.
- Les poteaux ont été posés sur les emplacements préalablement marqués à la peinture (haut de berge). Des jambes de force ont été posées tous les 50 ml afin de renforcer la clôture et de faciliter la tension des baillages.



*Etat initial*



*Pose de la clôture en cours*

- Les descentes empierrées ont été mises en place sur les passages à gué de la seconde pâture. Au vue du gabarit du Goujon sur ce secteur, les passages à gué seront composés de lisses en bois, placées en travers du ruisseau. Les abreuvoirs seront finalisés dès que la clôture sera totalement posée.



*Implantation d'un passage à gué en cours*

• REMARQUES, OBSERVATIONS :

- La totalité des pâtures située sur la commune d'Iviers a fait l'objet d'un marquage de peinture pour les emplacements des piquets de clôtures et des abreuvoirs.
- Le marquage des emplacements sur les pâtures situées sur la commune de Besmont devrait s'effectuer d'ici **le 30 septembre** (les exploitants concernés seront contactés par le technicien de rivière).
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages ..... 06.07.87.95.13

M.BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont ..... 06.70.05.31.52

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu le : **Jeudi 17 Septembre 2015 à 14h00**  
**devant la Mairie d'Iviers**

Le service technique,

