



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 30 Juin 2016

• Lieu :	Au lieu-dit Pont à l'Ecu, commune de Martigny à 13h30
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA			✓
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DESSON Pascal	Exploitant Martigny			✓
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les importantes précipitations de ces dernières semaines ont limité l'avancement des travaux. La fluctuation constante des niveaux d'eau ne permettait pas à l'entreprise de parfaitement caler les abreuvoirs.
- Les ouvriers ont donc avancé sur les linéaires de clôture à réaliser.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **SECTEUR PONT A L'ECU**

- Pas de changement sur ce secteur depuis la dernière réunion de chantier. Les clôtures seront toutes retendues en même temps que la réalisation des abreuvoirs (attente de baisse des niveaux d'eau).



Pose de clôture barbelée avant et après travaux

- **SECTEUR PETITE ET GRANDE BOULOYE**

- Les clôtures ont été posées chez Ms Lejeune et Lionetto. Sur la pâture aval chez Monsieur Lejeune, au niveau de la confluence avec le Ton, une clôture électrique a été posée au lieu des 4 fils barbelés initialement prévus. Cette pâture étant fréquemment impactée par les débordements du Ton, il a été conseillé de ne mettre qu'un fil lisse électrifié à 80cm de hauteur. Cette précaution évite ainsi toute dégradation prématurée de la clôture lors des montées d'eau.



Pose de clôture fixe et électrique sur le secteur de la Petite Bouloye

- Deux passages à gué et un abreuvoir rustique sont également prévus dans ces pâtures. Le terrassement des pentes douces a été réalisé sur les trois zones. Un passage à gué chez M. Lejeune est, à ce jour, quasiment terminé (reste à reprendre et à lisser les descentes empierrées).



Passage à gué à finaliser – M.Lejeune



Emplacement d'un abreuvoir rustique – M.Lionetto

○ SECTEUR RISQUETOUT

- La finalisation de la clôture et de l'abreuvoir est en cours. A ce jour, il ne reste qu'à fixer les lisses horizontales sur l'abreuvoir et à poser une trentaine de mètres de clôture. La présence de quelques vasques et secteurs humides requiert une remise en état des terrains avant de quitter la pâture.



Fixation des lisses en cours



Clôture à finaliser

● REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les ouvriers termineront l'ensemble des aménagements sur les secteurs cités ci-avant. La dernière zone de travaux est située sur les communes de Besmont (chez M.Pecheux) et Martigny (chez M.Lionetto).
- Cette campagne de travaux devrait se finaliser pour la fin du mois de juillet.
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques. En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.

Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages 07.76.01.80.28
M. BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

● LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Jedi 07 Juillet 2016 à 13h30, au niveau de l'arrêt de bus, D38, rue de Vervins, lieu-dit le Pont à l'Ecu.

Le service technique,

