

Travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion sur un sous BV de l'Aisne

Commune de MAIZY

Compte-rendu de la réunion de chantier du 12 décembre 2023

Lieu :	MAIZY
--------	-------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable	Union des Syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques	SA MASCITTI NINO

Nom, Prénom :	Fonction, Organisme :	Présent	Excusé
GILET Rémy	Président du syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable	✓	
DWORNIK Marie	Animatrice Bassin Versant à l'USAGMA	✓	
CHARLES Olivier	Exploitant	✓	
VERHOESTRAETE Olivier	Exploitant	✓	
BARBIER Mickaël	Conducteur travaux, MASCITTI	✓	

Cette réunion a été initiée afin de suivre l'état d'avancement des travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion sur la commune de MAIZY. Ces travaux confiés à l'entreprise MASCITTI ont débuté le mardi 30 octobre 2023 et se sont achevés le 7 novembre concernant le premier lot. Le deuxième lot (plantation et enherbement), a commencé le 6 décembre.

Avancement des travaux :

Conformément aux prescriptions de travaux, l'entreprise a réalisé la plantation de 2 fascines et 3 haies. L'enherbement avait été réalisé directement après le terrassement.

Pour rappel (voir CR de lancement), les fascines n°1 et 4 ont été supprimées suite aux demandes des exploitants.



Fascine n°2



Fascine n°3

La haie n°2 a été aménagée sur un petit merlon, afin d'être encore plus efficace. La haie n°3 a été plantée dans le prolongement de la n°2, jusqu'à la fin de la jachère. Enfin, la haie n°4 a été réalisée directement au-dessus de la pâture, comme prévu lors du piquetage. Pour rappel (Voir CR de lancement), la haie n°1 a été supprimée à la demande de l'exploitant.



Haies n°2 et 3



Haie n°4

Remarques, observations :

- Les espèces utilisées pour confectionner les haies sont répertoriées ci-dessous :

Nom latin	Nom vernaculaire
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun
<i>Crataegus monogyna</i>	Epine blanche
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis
<i>Ribes</i>	Groseiller

Date de la prochaine réunion :

La prochaine réunion pour la réception des travaux aura lieu le vendredi 6 février 2024 à 10h pour la réalisation des plantations.

Le service Ruissellement Erosion.