

COMPTE RENDU

Réunions de chantier du 25/02/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent,

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à	
MO	Syndicat	CAUDRON L. (Président)	06.78.24.92.03		caudron.scea@wanadoo.fr	A	x
		MESSANCE J.J.	06.13.76.48.52		jj.messance@wanadoo.fr	A	
		LECLERE B.			leclereb.02@gmail.com	A	
		CARLIN J.L.	03.23.74.83.87		jelocarlin300@gmail.com	A	
		GERAULT N.	06.51.97.67.89		ngerault@mercin-et-vaux.fr	A	
		COUVREUR A.	06.87.01.68.71		earla.couvreur@free.fr	A	
		COUVREUR F.	06.80.65.54.18		couvreur.francis@wanadoo.fr	A	
	ANDRY T.	06.88.53.66.73		theodoreandry@hotmail.fr	A		
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	P	
E	Ent. SETHY	WENDLING B.	06.26.87.45.35		benoit.wendling@sethy.eu	A	x
		SANTARINI C.	06.23.06.45.54			P	
AMO	USAGMA	EMERY C.	03.23.20.36.16		union-des-syndicats@griv.fr	P	x
	Mairie de Mercin-et-vaux	CAUDRON L.	06.78.24.92.03		caudron.scea@wanadoo.fr	A	x
		LAVOINE C.	03.23.73.63.36		mairie@mercin-et-vaux.fr	P	
		BUSIGNY J.C.	03.23.54.66.98		mairie@mercin-et-vaux.fr	P	
	DREAL Picardie	DAUCHEZ D.	03.22.82.25.06		dominique.dauchez@developpement-durable.gouv.fr	A	x
	CG 02	LEFEBVRE L.	03.23.24.68.27		llefebvre@cg02.fr	A	x
		FARAMUS I.	03.23.24.84.12		ifaramus@cg02.fr	A	
	CR Picardie	SIRON A.	03.22.97.27.97		asiron@cr-picardie.fr	A	x
	DDT 02	QUENTIN D.	03.23.27.66.79		damien.quentin@aisne.gouv.fr	A	x
		DELAVEAUD P.	03.23.24.64.73		patrice.delaveaud@aisne.gouv.fr	A	
	CA 02	AMBROSINO S.	03.23.22.51.08		Stephanie.ambrosino@ma02.org	P	x
	Propriétaire	ROY F.	03.23.73.63.91		francis.roy1@aliceadsl.fr	A	x
		LEQUEUX Y.	03.23.73.62.92			A	
		BLONDELLE P.	06.70.99.19.80			A	
		BENOIST P.				A	
		SEZILLE D.	06.76.51.36.31			A	
		BERTHAUT J.P	06.87.35.45.72			A	

Ordre du jour

- Travaux et terrassements préparatoires des digues (prairie inondable uniquement).

Pièce(s) annexe(s)

Aucune

Prochaine réunion



- Mardi 10 mars 2015 à 9h30

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations suite à la réunion de chantier n°5

Planning prévisionnel

Début des travaux de terrassement en remblai pour constitution des digues de prairie inondable semaine 10 (sous réserve de conditions météorologiques favorables).

Début des travaux de fascines de la tranche ferme semaine 10.

N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
1	Documents remis / à remettre	<p>Documents remis en réunion</p> <p>-</p> <p>Documents à remettre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demandes d'agrément concernant les matériaux de vanne, géotextiles et cages pour ouvrages gabion. 	SETHY	Semaine 10
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
3	Digues de prairie inondable	<p>Digues amont et aval :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une partie des matériaux prévus pour la constitution des remblais a été apportée et stockée sur site. ▪ Ces matériaux correspondent à ceux présentés sur la fiche de demande d'agrément soumise par l'entreprise au maître d'œuvre (limons argileux bruns à débris coquillers).  <p>Digue amont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La fosse réalisée pour la clé d'ancrage a été comblée provisoirement avec les matériaux apportés afin d'éviter la stagnation des eaux issues des précipitations. ▪ Aucun compactage n'a été réalisé du fait des conditions climatiques. ▪ La couche supérieure des matériaux utilisés pour le comblement sera à nouveau terrassée en déblai, afin de permettre le compactage de la couche inférieure. Elle sera par la suite remise en œuvre et compactée. 	SETHY	Semaine 10

Le maître d'œuvre

Le 4 mars 2015

Guillaume KOESTEL | Antea Group