



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 17 Septembre 2015

• Lieu :	Devant la mairie d'Iviers à 14h00
-----------------	-----------------------------------

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
BARTHOLOME Laurent	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny	✓		
DEZ Fabien	Exploitant Iviers	✓		
MENNESSON Denis	Commune Iviers	✓		
PECHEUX Serge	Exploitant Besmont	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens du Goujon se poursuivent.
- L'entreprise a terminé la pose de la totalité de la clôture sur les deux premières parcelles de M. DEZ. Environ 950 ml de clôture a été posée et 4 abreuvoirs (1 rustique et 3 passages à gué) sont terminés.
- Les ouvriers sont actuellement dans la pâture de M. MENNESSON où 500 ml de clôture et 1 passage à gué sont prévus.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Cette réunion a permis de vérifier la bonne tenue des aménagements et le respect du cahier des charges par l'entreprise.
- La clôture ne présente aucun défaut dans sa mise en place. Les poteaux sont bien enfoncés et l'écartement entre les poteaux (+/- 4m) est respecté.
- La tension des fils est majoritairement bonne. Il est demandé à l'entreprise de retendre les zones distendues avant de quitter la pâture.
- Au niveau des systèmes d'abreuvements, un abreuvoir rustique est terminé sur la pâture la plus en amont. Aucune remarque n'a été faite sur cet aménagement (respect des consignes et du cahier des charges).
- Concernant les passages à gué, la pose des lisses perpendiculaires au ru sera effectuée dans les jours à venir. Les lisses seront fixées dans des cloches inox amovibles. Ce système permettra ainsi de retirer les lisses lorsque les animaux ne sont plus en pâture et ainsi limiter la formation d'embâcle et de bouchon de végétation.
- Les trois passages à gués réalisés (pentes douces, empierrements, pose des poteaux, ...) ont été validés par le maître d'œuvre ce jour.
Il est demandé à l'entreprise de réaliser un petit micro-seuil empierreé en aval de chaque passage afin de créer une petite zone de retenue d'eau et ainsi faciliter l'abreuvement des animaux. Des blocs de Ø150/200mm serait idéal pour réaliser ce micro-aménagement.



Clôture posée



Fixation des lisses perpendiculaires à venir



Abreuvoir rustique finalisé et réceptionné

● **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- La totalité des cailloux a été déposée dans les pâtures prévues dans ce marché.
- Les travaux se poursuivent sur les deux semaines à venir sur les pâtures situées en aval de la commune d'Iviers (exploitants MENNESSON, DEZ, HUBERT et COLLIGNON).
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques.
En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13
M.BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

● **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le : **Mercredi 30 Septembre 2015 à 14h00**, au niveau du Goujon, route de Besmont, près de la maison forestière d'Iviers.

Le service technique,

