



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 30 Septembre 2015

• Lieu :	Au niveau du Goujon, route de Besmont à 14h00
-----------------	---

• Maître d'ouvrage : Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	• Maître d'œuvre : Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	• Entreprise : Forêts et Paysages
--	---	---

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat	√		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			√
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			√
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	√		
DUDIN José	Technicien SIABOA			√
BARTHOLOME Laurent	Entreprise Forêts et Paysages	√		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny	√		
DESSON Pascal	Exploitant Martigny	√		
MENNESSON Denis	Commune Iviers	√		
PECHEUX Serge	Exploitant Besmont	√		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières	√		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			√

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens du Goujon se poursuivent.
- L'entreprise a terminé la totalité des aménagements sur le tronçon en amont de la commune d'Iviers.
- 1700 ml de clôture, 4 passages à gué et 1 abreuvoir rustique ont été réalisés et validés.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Une vérification des trois pâtures composant le tronçon amont a été réalisée lors de cette réunion.
- Elle a permis de vérifier les derniers points encore invalidés notamment :
 - La bonne tension des fils sur l'ensemble des clôtures,
 - La mise en œuvre des lisses perpendiculaires sur les passages à gués.
- Les lisses perpendiculaires ont été fixées par le biais de cloches et de goupilles qui permettent de démonter les lisses lors des épisodes de montée d'eau.



Cloches assurant la fixation des lisses



Passage à gué avant et après travaux



Clôture fixe avant et après travaux

- L'entreprise a débuté les travaux de l'autre coté de la route de Besmont et se situe actuellement sur le tronçon Iviers aval, chez M. Hubert.
- Le démontage des anciens baillages est quasiment terminé. Les piquets de clôture ont été enfoncés en début de semaine et la pose du baillage est en cours.
- Le terrassement des pentes douces, nécessaire à la conception des deux abreuvoirs rustiques, est actuellement réalisé.



Pente douce terrassée



Ancien baillage à démonter

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Les travaux se poursuivent sur les deux semaines à venir chez Messieurs DEZ, HUBERT et COLLIGNON.
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques. En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13
 M. BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
 M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
 M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Judi 15 Octobre 2015 à 14h00, au niveau du Goujon, route de Besmont, près de la maison forestière d'Iviers.

Le service technique,

