



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 15 Octobre 2015

• Lieu :	Au niveau du Goujon, route de Besmont à 14h00
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
VINCELET Nicolas	Stagiaire Union des Syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
APPLINCOURT David	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny			✓
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens du Goujon se poursuivent sur le tronçon aval de la commune d'Iviers
- Les aménagements (clôtures et abreuvoirs rustiques) sont terminés chez M. Hubert.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **CHEZ M. HUBERT**

- Deux abreuvoirs rustiques et 300 ml de clôture posée ont été réalisés dans cette pâture.
- Les abreuvoirs sont jugés conformes au CCTP. La clôture possède une bonne tension générale. Les ouvriers ont réajusté la tension des fils, lors de cette réunion, avant de quitter la pâture.



Abreuvoir rustique avant et après travaux

- **CHEZ M. DEZ**

- Un abreuvoir rustique et 450 ml de clôture sont en cours de réalisation.
- Des arbustes et ligneux ont dû être légèrement taillés pour faciliter l'alignement de la clôture.
- Il est demandé à l'entreprise de recréer une banquette en face de l'abreuvoir rustique afin de resserrer le cours d'eau et former un lit d'étiage au pied du bastaing.



Abreuvoir en cours de réalisation



Zone à remblayer (rouge) pour créer un lit d'étiage

- La pose des poteaux de clôture est quasiment terminée.
- Le déroulage du bidim, la finalisation de l'abreuvoir et la fixation des baillages seront réalisés à la suite.



Mise en défens avant et après pose du baillage

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Les travaux se poursuivront dans la pâture de M. COLLIGNON. Il s'agit de la dernière pâture sur le secteur d'Iviers.
- A la suite du tronçon d'Iviers, les ouvriers enchaîneront par le secteur Besmont (chez Messieurs DESSON et PECHEUX)
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques. En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13
 M. BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
 M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
 M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Jedi 29 Octobre 2015 à 14h00, au niveau du Goujon, route de Besmont, près de la maison forestière d'Iviers.

Le service technique,

