



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 29 Octobre 2015

• Lieu :	Au niveau du Goujon, route de Besmont à 14h00
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA			✓
BARTHOLOME Laurent	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens du Goujon se terminent sur le secteur de la commune d'Iviers
- La clôture est entièrement terminée en rive droite. Celle en rive gauche est en cours de pose.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **CHEZ M. DEZ**

- La clôture est complètement posée et tendue. Deux jambes de forces devront être ajoutées pour renforcer les poteaux de clôtures sur des secteurs où la rivière méandre fortement.
- L'abreuvoir rustique, dans cette pâture, est sur le point d'être finalisé. Le géotextile et les cailloux ont été posés ainsi que les poteaux verticaux. Les lisses horizontales seront fixées dans les jours à venir.
- Comme demandé lors de la précédente réunion, un léger talutage de la berge opposée, face à l'abreuvoir, a été effectué. Ce talutage permet ainsi de réduire la section d'écoulement et d'éviter tout envasement futur au pied de l'aménagement.



Abreuvoir rustique avant et après talutage de la rive gauche

- **CHEZ M. COLLIGNON**

- La pose de la clôture et sa tension sont en cours.
- L'emprise de l'abreuvoir rustique a été nettoyée.
- La pente douce a été talutée et la pose du géotextile et des lisses est en cours et sera finalisée en début de semaine prochaine.



Déroulage et fixation des barbelés en cours

○ CHEZ M. DESSON

- L'arrivée de la saison hivernale et l'installation de l'humidité dans les pâtures demande une réflexion sur la poursuite des travaux.
- Certaines pâtures présentent des pentes assez raides en bordure de cours d'eau et la présence de sources limite fortement les accès.
- Afin de limiter toutes dégradations inutiles des pâtures, il a été convenu de poursuivre les travaux sur les tronçons plus en aval (secteur de la grande Boulhoye) où les pâtures sont saines et ne présentent aucune contrainte particulière.
- Un piquetage des emplacements des abreuvoirs et des clôtures a été réalisé lors de cette réunion, en présence du propriétaire (M. Desson).

● REMARQUES, OBSERVATIONS :

- En complément des travaux actuellement réalisés, l'abattage et l'élagage d'arbres jugés dangereux sera effectué par les agents du SIABOA.
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques. En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13
M. BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

● LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Judi 12 Novembre 2015 à 14h00, au niveau de l'arrêt de bus, D38, rue de Vervins, lieu-dit le Pont à l'Ecu.

Le service technique,

