



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 12 Novembre 2015

• Lieu :	Au lieu-dit Pont à l'Ecu, commune de Martigny à 14h00
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
BARTHOLOME Laurent	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny			✓
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières	✓		
DESSON Pascal	Exploitant Martigny			✓
DESSON Nicolas	Exploitant Martigny	✓		
RAVAUX Joël	Commune de Martigny			
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens du Goujon sont terminés sur le secteur d'Iviers. La bonne tension des clôtures et la bonne réalisation des abreuvoirs rustiques ont été vérifiées ce jour.
- Au vue du relief de certaines pâtures, de leurs difficultés d'accès et de la présence de nombreuses sources, les ouvriers ont été envoyés sur le secteur de Martigny, lieu-dit le Pont à l'Ecu, où les pâtures sont encore saines et portantes.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **SECTEUR IVIERS**

- Les deux abreuvoirs prévus chez M.DEZ et COLLIGNON sont terminés. La pose des lisses, le bon calage du bastaing et la bonne stabilité de la descente empierreée ont été validés par le maitre d'œuvre.
- Les clôtures ont été retendues sur la totalité du linéaire et l'ajout de jambes de force, demandé par le maitre d'œuvre a été effectué.



Abreuvoir rustique



Clôture posée et réceptionnée

- **SECTEUR MARTIGNY**

- Les travaux se sont poursuivis sur la pâture de M.DESSON, au lieu-dit « Le Pont à l'Ecu ».
- Trois arbres potentiellement dangereux, pour la rivière et les aménagements à venir, ont été abattus par l'équipe technique du SIABOA.
- La pente douce a été talutée et la pose des lisses est en cours et sera finalisée en début de semaine prochaine.



Gros sujet abattu - SIABOA



Etêtage de saule - SIABOA

- La pose de la clôture et la réalisation de l'abreuvoir rustique sont terminées dans la première pâture. Les baillages seront retendus dans le courant de la semaine prochaine.
- Sur la seconde pâture, la majorité des baillages a été posée. L'abreuvoir rustique est en cours de finalisation (reste la fixation des lisses horizontales).



Abreuvoir rustique 1^{ère} pâture



Abreuvoir rustique 2^{nde} pâture

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Les travaux se poursuivront sur le secteur de Martigny (**chez Ms LEJEUNE et LIONETTO**).
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques. En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages 06.07.87.95.13
M.BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Judi 26 Novembre 2015 à 14h00, au niveau de l'arrêt de bus, D38, rue de Vervins, lieu-dit le Pont à l'Écu.

Le service technique,

