



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

Compte-rendu de la réunion de chantier 08 Juin 2016

• Lieu :	Au lieu-dit Pont à l'Ecu, commune de Martigny à 10h00
-----------------	---

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat	✓		
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DESSON Pascal	Exploitant Martigny	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens de cours d'eau ont été stoppés courant novembre 2015 (pâtures trop humides). Ces derniers ont repris le 23 Mai dernier, à hauteur du lieu-dit le Pont à l'Ecu, commune de Martigny.
- Les importantes précipitations de ces dernières semaines ont fait monter le niveau d'eau du Ton et du Goujon. Cette hausse ne permet pas le calage correct des systèmes d'abreuvements et notamment des abreuvoirs.
- Comme convenu avec l'entreprise et les exploitants, seule la pose des clôtures sera réalisée dans un premier temps, dans l'attente d'une baisse significative du niveau d'eau.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **SECTEUR PONT A L'ECU**

- Les ouvriers ont redémarré la pose des baillages chez M.Rappe au lieu-dit le Pont à l'Ecu, commune de Martigny.
- 1200 ml de clôture a été posée sur ces parcelles. Le bon écartement entre les poteaux ($\pm 4m$), la stabilité et l'alignement des poteaux ont été vérifiés par le maître d'œuvre.
- La tension des fils sur certains secteurs devra être revue en même temps que la réalisation des abreuvoirs.



Pose de clôture barbelée avant et après travaux

- Le terrassement des trois zones d'abreuvement a été effectué avant la montée des eaux. Ces aménagements seront finalisés lorsqu'une baisse sera significative (± 50 cm).



Terrassement des abreuvoirs réalisés – finalisation prévue après baisse des niveaux d'eau

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Les travaux se poursuivront sur le secteur de la Grande et Petite Bouloye, commune de Martigny (**chez Ms LEJEUNE et LIONETTO**).
- La bonne réalisation de ces travaux dépend des conditions météorologiques.
En cas de mauvaises conditions climatiques et de dégâts observés sur les pâtures, le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le maître d'œuvre, suspendre temporairement les travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages 07.76.01.80.28
M. BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont 06.70.05.31.52

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :
Mardi 21 Juin 2016 à 10h00, au niveau de l'arrêt de bus, D38, rue de Vervins, lieu-dit le Pont à l'Ecu.

Le service technique,

