



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

## Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

### Compte-rendu de la réunion de chantier 07 Juillet 2016

• <b>Lieu :</b>	Au lieu-dit Pont à l'Ecu, commune de Martigny à 13h30
-----------------	---

• <b>Maître d'ouvrage :</b> Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	• <b>Maître d'œuvre :</b> Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	• <b>Entreprise :</b> Forêts et Paysages
--	--	---

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DESSON Pascal	Exploitant Martigny			✓
GUISLAIN Marie-Hélène	Conservatoire d'espaces naturels de Picardie			✓
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les bonnes conditions météorologiques ont considérablement fait baisser les niveaux d'eau. Ainsi, la construction et le bon calage des abreuvoirs ont pu se réaliser.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **SECTEUR PONT A L'ECU**

- Cinq abreuvoirs et 1280ml de clôture ont été réalisés sur le secteur du Pont à l'Ecu. Ces aménagements ont fait l'objet d'une vérification par le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage durant cette réunion.
- Les abreuvoirs rustiques ont été vérifiés et ne présentent pas de disfonctionnement. Le bon calage des bastaings vis-à-vis de la hauteur de la lame et le bon ancrage des poteaux permettent d'obtenir une construction solide et durable.



*Exemple de deux abreuvoirs rustiques réalisés sur le secteur du Pont à l'Ecu*

- Aucune remarque complémentaire n'a été faite de la part du maitre d'œuvre sur les finitions de ces aménagements. Les descentes empierrées sont stabilisées et les tiges filetées correctement recoupées pour éviter les blessures sur les animaux.
- Une clôture 3 fils a été disposée en haut de berge. La tension de cette dernière a été jugée correcte. Les ouvriers ont prévu de repasser pour remplacer un crampon détaché.

- **SECTEUR PETITE ET GRANDE BOULOYE**

- Deux passages à gué, un abreuvoir et 1070 ml de clôture sont installés sur cette zone.
- A ce jour, la totalité de la clôture est posée dont 400 ml de clôture fixe 4 fils et 670 ml en électrique. L'électrification de la clôture est prise en charge par l'exploitant.
- Cependant, la pose de la batterie n'a pas encore été réalisée par ce dernier et les bêtes viennent se frotter le long des poteaux et des isolateurs entraînant des dégradations et des casses. Plusieurs contacts ont été pris avec l'exploitant afin de le prévenir que si des dégradations étaient réalisées, après réception et faute d'électrification, les réparations seraient à sa charge et non à celle de l'entreprise.
- La pose des derniers isolateurs et du fil lisse est prévu pour le lundi 11 juillet.
- L'abreuvoir rustique et un passage à gué ont été réceptionnés. Les aménagements sont jugés conformes au cahier des charges.

- Le second passage à gué sera terminé ce lundi (mise en place des cailloux et fixations des lisses).



*Passage à gué en cours*



*Second passage à gué terminé*



*Abreuvoir rustique réceptionné*



*Clôture non-électrifiée (dégâts par les animaux)*

○ SECTEUR RISQUETOUT

- Les 270 ml de clôtures et un abreuvoir rustique ont été réceptionnés. Aucune remarque complémentaire n'a été faite dans cette pâture.
- Un poteau béton est présent dans le lit du Goujon en aval même de l'abreuvoir rustique. Cet aménagement sert de retenue d'eau mais engendre une importante retenue des sédiments et des cailloux. Une légère échancrure sera prochainement réalisée par l'équipe du SIABOA.



Echancrure dans le seuil béton permettant de restaurer la libre circulation piscicole et sédimentaire (travaux en régie par l'équipe du SIABOA)

*Abreuvoir rustique sur le Risquetout*

○ SECTEUR TOUR GENOT

- Un abreuvoir rustique et 70 ml de clôture ont été posés et réceptionnés. D'autres aménagements seront également réalisés, à partir de la semaine prochaine, sur ce même secteur.



*Clôtures et abreuvoir rustique validés sur le secteur Tour Génot*

● REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Trois secteurs sont encore à traiter dans le cadre de ce chantier :
  - La petite Bouloie (1 passage à gué et vérification de la clôture électrique)
  - Tour Génot (2 abreuvoirs rustiques et 2 passages à gué)
  - Martigny (2000 ml de clôture et 3 abreuvoirs rustiques)
- Une réception définitive des travaux est prévue pour **la fin du mois de Juillet**
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.

Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ..... 07.76.01.80.28  
M.BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79  
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74  
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont ..... 06.70.05.31.52

● LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :  
**Judi 21 Juillet 2016 à 13h30**, au niveau de l'arrêt de bus, D38, rue de Vervins, lieu-dit le Pont à l'Ecu.

Le service technique,

