



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

## Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

### Compte-rendu de la réunion de chantier 21 Juillet 2016

• <b>Lieu :</b>	Au lieu-dit Pont à l'Ecu, commune de Martigny à 13h30
-----------------	---

• <b>Maître d'ouvrage :</b>	• <b>Maître d'œuvre :</b>	• <b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Forêts et Paysages

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
HANCART Jérémy	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
LEJEUNE Laurent	Exploitant Martigny	✓		
GUISLAIN Marie-Hélène	Conservatoire d'espaces naturels de Picardie			✓
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les bonnes conditions météorologiques ont considérablement fait baisser les niveaux d'eau. Ainsi, la construction et le bon calage des abreuvoirs ont pu se réaliser.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **SECTEUR PETITE BOULHOYE**

- Les deux passages à gué sont terminés chez M. Lejeune.
- Il a été remarqué, un défaut dans la qualité des isolateurs utilisés sur la clôture électrique. La qualité du plastique et du pas de vis ne permettait pas d'enfoncer correctement les isolateurs. Ces derniers étaient alors fragilisés (nombreuses casses). Un remplacement des isolateurs défectueux sera réalisé dans les jours à venir.
- L'entreprise veillera également, dans la tension du fil lisse, à éviter les torsions qui fragilisent le fil et son électrification.



*Torsion du fil lisse*



*Isolateur à remplacer*

- Les passages à gué sont terminés sur cette zone. Il a été demandé à l'entreprise d'agrandir le trou de fixation d'une goupille. Avec le gonflement du bois, il n'a pas été possible de retirer la goupille et d'enlever la lisse perpendiculaire au cours d'eau.
- Le reste des aménagements (descente empierrée, stabilité des poteaux, ...) a été jugé conforme.

- **SECTEUR BESMONT**

- Deux passages à gué et deux abreuvoirs ont été réalisés sur la commune de Besmont (secteur de la Tour Génot). Seuls les systèmes d'abreuvement ont été réalisés. La pose de la clôture sera prise en charge par le propriétaire.
- Les quatre aménagements ont été jugés conformes au CCTP.
- Les représentants du maître d'ouvrage ont fait remarquer le manque de finition autour de certains abreuvoirs. Les surplus de terre ont été laissés en tas (en l'état) au lieu d'être correctement terrassés et lissés. La remise en état des pâtures indiquées sera effectuée en toute fin de chantier.



*Surplus de terre à reprendre et régaler*



Passage à gué et abreuvoirs finalisés et conformes

○ SECTEUR MARTIGNY

- Le dernier secteur, en amont de la commune de Martigny, est en cours.
- Quatre abreuvoirs et un peu plus de 2000 ml de clôture sont à poser sur la rivière le Ton.

● REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Une réception définitive des travaux est prévue pour **début Août**
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.

Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

- M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ..... 07.76.01.80.28
- M. BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages.....06.37.73.06.79
- M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74
- M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont ..... 06.70.05.31.52

● LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :  
**Mercredi 27 Juillet 2016 à 13h30**, au carrefour  
 du terrain de football de Martigny

Le service technique,

