



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

## Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

### Compte-rendu de la réunion de chantier 27 Juillet 2016

• <b>Lieu :</b>	Au terrain de football, commune de Martigny à 13h30
-----------------	---

• <b>Maître d'ouvrage :</b>	• <b>Maître d'œuvre :</b>	• <b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise amont (SIABOA)	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
DUDIN José	Technicien SIABOA			✓
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
RAVAUX Joël	Commune de Martigny	✓		
LIONETTO Sylvain	Exploitant Martigny	✓		
HOCQUET Philippe	Propriétaire Martigny	✓		
GUISLAIN Marie-Hélène	Conservatoire d'espaces naturels de Picardie			✓
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les ouvriers se situent actuellement sur les berges du Ton, commune de Martigny.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- **SECTEUR MARTIGNY**

- Le dernier tronçon de travaux est en cours. 4 abreuvoirs et 2000 ml de clôtures, répartis sur 4 pâtures, sont prévus sur cette zone de travaux.
- La totalité des poteaux de clôtures a été posée sur les parcelles en rive gauche. Comme convenu lors de la précédente réunion, les poteaux ont été décalés par rapport aux peupliers présents en berge. Ce décalage permettra ainsi de procéder à l'abattage des arbres dans les années à venir sans faire de casse sur les poteaux.
- La clôture 3 fils sera posée dans le courant de la semaine prochaine.



*Poteaux posés en rive droite (fils à dérouler la semaine prochaine)*

- Les abreuvoirs sont en cours de montage. Le terrassement est terminé sur les 3 abreuvoirs en rive gauche. Le maître d'œuvre précise que les pentes doivent être les plus douces possibles pour limiter les bousculades des animaux.
- Un écrêtage des arrêtes de terrassement permettra une meilleure reprise de la végétation au pied des aménagements.
- Le second abreuvoir (en cours de réalisation devra être légèrement avancé pour éviter la sédimentation devant le basting. La pose d'un épi déflecteur sera réalisée par l'équipe technique du SIABOA pour orienter le courant vers l'aménagement.



*Arrêtes verticales à casser et lisses latérales à fixer*



*Abreuvoirs à avancer pour éviter la sédimentation*

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Voici la liste des travaux restants à accomplir :
  - Fin du montage des abreuvoirs et de la clôture en rive gauche, Martigny,
  - Montage de l'abreuvoir et de la clôture en rive droite, Martigny,
  - Fixation des isolateurs et électrification de la clôture, Grande Boulhoye,
  - Tension de la clôture fixe, Grande Bouhloye,
  - Lissage des reliquats de terre, Tour Génot.
- Une réception définitive des travaux et des reprises seront réalisés lors de la prochaine réunion de chantier
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.

Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ..... 07.76.01.80.28  
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74  
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont ..... 06.70.05.31.52

• **FINANCEMENTS :**

La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu le :  
**Mardi 16 Août 2016 à 13h30**, au carrefour du terrain de football de Martigny

Le service technique,

