

COMPTE RENDU

Réunion de chantier du 24/09/2015

Participants

Etat : P : présent, A : absent, E : Excusé

Structure	Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à
MO	Synd. SIABOA	PREDHOMME R.		raymond.predhomme@laposte.net	A	x
		BAILLEUL B.		bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	
		HUTIN P.		philippe.hutin@wanadoo.fr	A	
		DUDIN J.		syndic.siaboa@akeonet.com	P	
MO	Commune d'ANOR	PERAT J-L.		contact-mairie@anor.fr	A	x
		BAILLEUL B.		bernard.bailleul@ville-anor.fr	P	x
		PECQUERIE S.		samuel.pecquerie@ville-anor.fr	A	x
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			A
Moe	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65	regis.molinari@anteagroup.com	A	x
		KOESTEL G.	06.19.19.65.12	guillaume.koestel@anteagroup.com	P	x
E	Ent. IDVERDE	BRUYERRE C.	06.76.86.68.43	christophe.bruyerre4@orange.fr	P	x
		RICQUE L.	06.76.12.83.29	laurent.ricque@idverde.com	A	
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14	geoffrey.vandaele@idverde.com	A	x
E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76	laurent.ratte@colas-np.com	P	x
E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31	wattelec2@wanadoo.fr	P	x
AMO	USAGMA	FAUVEL M.	03.23.20.36.74	union-des-syndicats@griv.fr	E	x
		FELZINGER G.			E	
		PACAUD G.			E	
	Commission tvx	FRAILLON M.		fraillon.gm@orange.fr	A	x
		GUILLAUME P.			A	x
	DDTM					
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.		J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	A	x
	CG59	LEDDA C.		carole.ledda@cg59.fr	A	x
		LEMAIRE B.			A	x
	Voirie Départementale	FOUQUART G.		gerard.fouquart@cg59.fr	A	x
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.		houdayer.eptboise@orange.fr	A	x
	Feder. Pêche 59	KLEINPRINTZ G.		gildas@peche59.com	A	X
		PETIT E.			A	x
	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81	s.paye@noreade.fr	A	x

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Banquettes végétalisées, lit mineur.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Cheminement piéton de bas de berge, éclairages, plantations.

Pièce(s) annexe(s)

-

Prochaine réunion

Jeudi 8 octobre 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles



- Mise en place des plançons de saule au sein des caissons végétalisés semaine 42.
- Comblement des espaces inter-blocs, situés dans les zones de transition entre les caissons végétalisés et les épis en enrochement, semaine 41.
- Reprise de l'atterrissement (situé sous la passerelle d'accès au parc Despret) semaine 42.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Finition du cheminement piéton de bas de berge semaine 41.
- Finition de l'escalier en bois aval semaine 41.
- Battage des pieux pour réalisation du ponton d'observation de bas de berge semaine 41.

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -		
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
3	Travaux	<p>Banquettes végétalisées</p> <ul style="list-style-type: none"> Des pieux en châtaignier supplémentaires ont été battus afin de renforcer la fixation des nattes végétalisées.  <p>Pieux en châtaignier supplémentaires</p> <p><i>Pieux en châtaignier supplémentaires</i></p> <p>Tracé du lit mineur</p> <ul style="list-style-type: none"> La partie non végétalisée de l'atterrissement situé sous la passerelle d'accès au parc Despret sera terrassée afin d'augmenter la largeur du lit d'étiage.  <p>Atterrissement non végétalisé à terrasser</p> <p>Atterrissement végétalisé à conserver</p> <p><i>Atterrissement à reprendre</i></p>	ID VERDE	Semaine 41
4	Délais planning et	<ul style="list-style-type: none"> Mise en place des plançons de saule au sein des caissons végétalisés semaine 42. Comblement des espaces inter-blocs, situés dans les zones de transition entre les caissons végétalisés et les épis en enrochement, semaine 41. Reprise de l'atterrissement (situé sous la passerelle d'accès au parc Despret) semaine 42. 		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
A	Documents remis / à remettre	<p>Documents remis en réunion</p> <p>-</p> <p>Documents à remettre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiches matériaux des ouvrages bois et des dispositifs d'éclairages mises à jour 	ID VERDE	Semaine 41
B	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	-	-	-
C	Travaux	<p><u>Eclairage et mise en lumière</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le marché prévoit la mise en place de deux types d'éclairages encastrés au sol : <ul style="list-style-type: none"> ○ des encastrés de diamètre 50mm pour le balisage du cheminement piéton en haut de berge et des marches ; ○ des encastrés de diamètre 100mm pour le pied du belvédère et le pied des gradins. ▪ En accord avec la commune, la proposition de mise en place d'un modèle unique d'encastrés (diamètre 100mm) est retenue. ▪ Le Conseil Départemental sera convié à la réunion de chantier n°17 afin d'étudier les modalités de mise en place des éclairages supplémentaires (souhaités par la commune) en aval du pont de la D156. <p><u>Ouvrages bois</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La réalisation du cheminement piéton en bas de berge est en cours de finition. ▪ Un platelage sera mis en place contre les pieux, jusqu'à hauteur des moises, afin de retenir le pied de talus (coté talus et coté lit mineur). 	ID VERDE	Semaine 41



Cheminement piéton de bas de berge (vue vers l'aval)



Cheminement piéton de bas de berge (vue vers l'amont)

Travaux de valorisation du ru des Anorelles				
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
C	Travaux	Plantations <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les espèces à planter en haut de berge ainsi que l'espacement des plants ont été abordés. ▪ Ils seront adaptés en fonction des demandes de la commune. 		
D	Délais et planning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finition du cheminement piéton de bas de berge semaine 41. ▪ Finition de l'escalier en bois aval semaine 41. ▪ Battage des pieux pour réalisation du ponton d'observation de bas de berge semaine 41. 		

Le maître d'œuvre

Le 5 Octobre 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP