

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques et de valorisation du Ru des Anorelles dans le centre-bourg d'Anor (59)

Syndicat Intercommunal de Gestion du Bassin Versant de l'Oise Amont/ Commune d'Anor

Compte rendu de chantier

RC 21

COMPTE RENDURéunion de chantier du 03/12/2015

Participants

Etat : P : présent,	A: absent,	Ε:	Excusé

Structure		Nom et init. prénom	Tél.	Fax	Adresse courriel	Etat	Diffusion à	
		-						
		PREDHOMME R.			raymond.predhomme@laposte.net	Р		
	Synd. SIABOA	BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	Р		
MO S		HUTIN P.			philippe.hutin@wanadoo.fr	Α	Х	
		DUDIN J.			syndic.siaboa@akeonet.com	Р		
		PERAT J-L.			contact-mairie@anor.fr	Α	х	
	Commune	BAILLEUL B.			bernard.bailleul@ville-anor.fr	Р	х	
MO (d'ANOR	PECQUERIE S.			samuel.pecquerie@ville-anor.fr	Α	х	
		M. VANCANNEYT	06.73.84.22.48			Α	х	
				1				
Moe A	Antea Group	MOLINARI R.	06.88.53.20.65		regis.molinari@anteagroup.com	Α	х	
IVIOC F	Antea Group	KOESTEL G.	06.19.19.65.12		guillaume.koestel@anteagroup.com	P	х	
		BRUYERRE C.	06.76.86.68.43		christophe.bruyerre4@orange.fr	Р	х	
E E	Ent. IDVERDE	RICQUE L.	06.76.12.83.29		laurent.ricque@idverde.com	Α		
		VANDAELE G.	06.72.51.47.14		geoffrey.vandaele@idverde.com	Α	х	
E E	Ent. MONTARON	RATTE L.	06.61.34.60.76		laurent.ratte@colas-np.com	Α	х	
E E	Ent. WATTELEC	WATTIER E.	06.71.22.45.31		wattelec2@wanadoo.fr	Р	х	
	USAGMA	FAUVEL M.				Р		
AMO U		FELZINGER G.	03.23.20.36.74		union-des-syndicats@griv.fr	Α	х	
		PACAUD G.				Α		
		FRAILLON M.			fraillon.gm@orange.fr	Α	х	
	Commission tvx	GUILLAUME P.				Α	х	
[DDTM							
	Agence de l'Eau Artois Picardie	MALBRANCQ J.			J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr	А	х	
		LEDDA C.			carole.ledda@cg59.fr	Α	х	
0	CG59	LEMAIRE B.				Α	х	
	Voirie Départementale	FOUQUART G.			gerard.fouquart@lenord.fr	А	х	
	Entente Oise Aisne	HOUDAYER O.			houdayer.eptboise@orange.fr	E	х	
		KLEINPRINTZ G.			gildas@peche59.com	Α	Х	
F	Feder. Pêche 59	PETIT E.				Α	х	
1	NOREADE	PAYE S.	06.70.32.91.81		s.paye@noreade.fr	Α	Х	

Ordre du jour

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

Plantations.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Cheminement piéton (haut de berge), éclairages.

Pièce(s) annexe(s)

-

Prochaine réunion

Jeudi 17 décembre 2015 à 14h.

Planning prévisionnel

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

- Plantation des arbustes en rive droite semaine 50

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

- Mise en place des fils de clôture courant de semaine 50.
- Mise en place du stabilisé fin de semaine 50.
- Mise en place des spots encastrés fin de semaine 50.
- Mise en place des candélabres courant de semaine 51.

NB: le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement approuvé, s'il n'a pas fait l'objet d'observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l'envoi par email).

Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles

	Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles					
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action		
1	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -				
2	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu	Liste des participants à la réunion du 19/11/2015 : M. Perat : Présent	-	-		
3	Travaux	Plantations: arbres en cépée, arbustes et graminées 7 arbres en cépée ont été mis en place en rive gauche du cours d'eau, suivant les prescriptions du CR20. Les plants restant ont été plantés en rive droite du cours d'eau (en quinconce vis-à-vis de ceux plantés en rive gauche). Les arbustes ont été mis en place en rive gauche et en rive droite (autour des canalisations EP). 2 à 3 massifs d'arbustes de 4m² seront plantés en rive droite, en milieu de berge. Les graminées sont en cours de plantation. Saule blanc en cépée (rive gauche) Arbres en cépée (rive gauche)	ID VERDE	Semaine 50		

		Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles		
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action
		Arbustes aux abords des canalisations EP Arbustes mis en place aux abords des canalisations EP (rive droite)		
		Graminées en cours de pose Plantation des graminées		
		Plantations : hélophytes Au vu de la période de plantation, seul le pied du talus (rive gauche, bordant le cheminement piéton de bas de berge) ainsi que l'ouverture du ponton d'observation de bas de berge seront plantés d'hélophytes.		
		 Le pied de talus sera planté sur une bande de 50cm, à raison de 3 godets/ml, en quinconce. 	ID VERDE	Semaine 50
		 Une tranchée, permettant un niveau d'eau d'environ 10cm au droit des plantations, sera réalisée au centre de l'ouverture du ponton d'observation de bas de berge. 	ID VERDE	Semaine 50
		 Les espèces les plus montantes (massette, grande glycérie etc.) seront plantées au centre de la tranchée, sur l'ensemble de la longueur disponible. 	ID VERDE	Semaine 50
		 Le reste des plantes hélophytes (bordure du cheminement piéton de bas de berge, côté cours d'eau) sera planté au printemps 2016. 		
		Ensemencement ■ Un premier semis sera réalisé sur le talus. ■ La reprise de cet ensemencement sera surveillée et un semis	ID VERDE	Semaine 50
		complémentaire pourra être réalisé au printemps 2016.		
4	Délais et planning	 Plantation des arbustes en rive droite semaine 50 		

Travaux de valorisation du ru des Anorelles

	Travaux de valorisation du ru des Anorelles						
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action			
A	Documents remis / à remettre	Documents remis en réunion - Documents à remettre -					
В	Remarque(s) sur le précédent compte-rendu						
C	Travaux	Les poteaux pour clôture ont été mis en place. La GNT a été mise en place et compactée sur l'ensemble du linéaire du cheminement piéton de haut de berge. 1 accès au cheminement depuis la place sera prolongé afin d'assurer la continuité de la bordure existante. Les quelques mètres linéaires de bordure détériorés lors des travaux de terrassements seront remis en état par l'entreprise. La mise en place de nouvelles bordures (le long du cheminement piéton de haut de berge et au droit de l'ancien massif déposé) sera à la charge de la commune, dans le cadre des futurs travaux de reprise de la place du 11 Novembre. La grille du regard détérioré lors des travaux de terrassements sera remise en état par l'entreprise. Poteaux pour clôture Poteaux pour clôture Poteaux pour clôture Accès au cheminement piéton à prolonger	ID VERDE	Semaine 50			

Travaux de valorisation du ru des Anorelles						
N°	Points abordés	Observations	Action par	Date d'action		
C	Travaux	Bordure à remettre en état Eclairages Les câbles pour l'alimentation des spots encastrés sont en cours de pose. Les spots encastrés le long du cheminement seront mis en place une fois le stabilisé mis en place. Un retard dans la livraison des têtes de candélabres est observé. Les candélabres seront posés au mieux courant de semaine 51. Spots encastrés- escalier aval	WATTELEC	Semaine 50		
D	Délais et planning	 Mise en place des fils de clôture courant de semaine 50. Mise en place du stabilisé fin de semaine 50. 				
		 Mise en place des spots encastrés fin de semaine 50. 				
		 Mise en place des candélabres courant de semaine 51. 				

Le maître d'œuvre Le 08 Décembre 2015

Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP