



Programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents

Tranche 5

Compte-rendu de la réunion de chantier 27 Avril 2016

• Lieu :	Ferme de Froidmont, commune de Plomion à 10h00
-----------------	--

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal d'Aménagement et de Gestion du Vilpion amont et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Forêts et Paysages

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat			✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat			✓
MOULIERE Pierre-Jacques	Vice-Président du syndicat	✓		
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
LAURENT Sébastien	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
BARUZIER Vincent	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
DUNTZE Martin	Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
ANDRE Marjorie	Entente Oise Aisne			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes Thiérache du Centre			✓

Ce programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- L'entreprise se situe au niveau de la Ferme de Froidmont, commune de Plomion.
- Comme évoqué dans le précédent compte-rendu, la végétation est en plein développement (période de foliaison) et récolte des foins durant le mois de mai.
- Afin d'éviter toutes dégradations des zones prairiales et favoriser la reproduction et la nidification des espèces, le chantier sera stoppé dès le 29 avril.
- La **reprise des travaux est planifiée pour le mois d'août**. La restauration du dernier tronçon du Vilpion (de la ferme de Froidmont au pont Jutin) et du ru de Landouzy sera effectuée en même temps afin de limiter les transferts d'engin, faciliter la logistique de l'équipe technique et limiter les dégâts aux pâtures (période sèche).

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Les 700 ml de restauration du Vilpion (jusqu'à la Ferme de Froidmont) ont été réalisés.
- Le marquage des arbres à abattre a été respecté tout comme l'orientation des bois à destination des propriétaires.
- La suppression des embâcles problématiques (branches, déchets, anciens baillages) a permis de restaurer la dynamique d'écoulement de la rivière (diversification des vitesses et transport des sédiments).



Vilpion restauré en amont de Plomion (diversification des écoulements et des strates végétaives)

- La reprise de la végétation spontanée est constatée sur les tronçons restaurés. Un développement des hélophytes, en pied de berge, est notamment observé sur les zones de lumière.



Remise en état des berges et des bandes enherbées (avant et après)

- REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les observations faites par le maitre d'œuvre dans le précédent compte-rendu ont été prises en compte par l'entreprise Forêts et Paysages.
- Le port des Equipements de Protection Individuel est respecté par l'ensemble des ouvriers.
- La remise en état des sites a été faite et validée :
 - lissage des bandes enherbées,
 - recoupe propre des souches, ramassage des rémanents sur les berges et dans le lit,
 - enfouissement des zones de feu et ensemencement de ces dernières.

- REUNIONS DE CHANTIER

- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages..... 07.76.01.80.28
 - M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

- LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- Il s'agissait de la **dernière réunion** de chantier.
- Un courrier vous sera envoyé au mois de juillet/août pour vous tenir informer des dates de reprise des travaux.

Le service technique,

