UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

Syndicat Intercommunal de gestion de l'Ardon
et de la moyenne Ailette

Travaux de restauration des berges et du lit de l'Ardon

Lutte contre la prolifération de la végétation aquatique envahissante

Compte-rendu de la réunion de chantier
09 Juin 2016

Lieu :	Au pont de l'Ardon, Centre Equestre de Leuilly à 9h00

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Ardon et de la Moyenne Ailette	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques *(mise à disposition du Syndicat)*	Mascitti Nino S.A

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
SINET Claude	Président du syndicat			√
LEBASTARD Jean-Luc	Vice-président du syndicat	√		
LEBEL Béatrice	Vice-présidente du syndicat			√
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement et de gestion	√		
MARQUEZ Manuel	Entreprise Mascitti	√		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti			√
LEMOINE Jean-Pierre	Commune d'Athies-sous-Laon	√		
LHOMME Jean-Marc	Commune de Bruyères-et-Montbérault	√		
DUFLOT Frédéric	Techniciens du syndicat	√		
PERDEREAU Pascal		√		
TETU Christopher		√		
PIRE Philippe	Commune de Nouvion-le-Vineux	√		
VAN TEMSCHE Jean	Propriétaires riverain	√		
DUMAIRE Joël		√		
DEFRESNE Michel		√		
EMERY Gérard		√		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normande			√

Les travaux de restauration des berges et du lit de l'Ardon ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti S.A, Rue des Bucherons – (siège : Villers-Cotterêts - 02600)

SITUATION ACTUELLE :

Les épisodes orageux du mois de juin ont causé une importante montée d'eau de la rivière et empêché le démarrage du chantier.

Pour des questions de sécurité et de bon déroulement des travaux, ces derniers ont été temporairement stoppés dans l'attente d'une baisse significative des niveaux.

POUR RAPPEL :

Ces travaux consistent à diversifier les écoulements de l'Ardon et à recréer une ripisylve pluristratifiée par :

- La pose de **120 épis déflecteurs** dans le lit de l'Ardon
- La **création d'atterrissements et de banquettes** par un écrêtage des berges
- La **plantation d'une ripisylve** arbustives en haut de berge pour créer des zones d'ombrage.



Principe des épis déflecteurs

Les travaux de reméandrage de l'Ardon ont repris **le lundi 18 Juillet**.

Le tronçon amont, situé entre le pont du centre équestre et le pont du SIRTOM, est en cours de réalisation. Les premiers épis ont été posés et les banquettes végétalisées créées.

Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
  - M. Dominique MASCITTI – entreprise MASCITTI 06.12.43.28.43
  - M. Guillaume FELZINGER – Union des syndicats 03.23.20.36.74
  - Les techniciens du Syndicat de l'Ardon 06.82.13.55.14

    ..... 06.74.01.84.88

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier est prévue le **vendredi 29 Juillet à 09h00**
Au niveau du Pont de l'Ardon - Centre équestre de Leuilly

Le service technique,